

番号	質問要旨	番号	回答
1	アスベスト・ヒ素等有害物質含有建材は無いものとして見積してよろしいでしょうか。	1	アスベスト含有建材はありません。ヒ素等については調査しておりません。
2	特記(2)の仮設工事の外部足場が枠組足場になっていますが、現地は建物と道路の間が狭いため、クサビ緊結式足場でもよろしいでしょうか。	2	よろしいです。
3	建物内部を見ることはできますでしょうか。	3	4月30日(木) 16:00～17:00限定で建物内部の現地確認をすることができます。
4	電気・機械設備工事の器具の移設取り外し跡の補修は別途工事でもよろしいでしょうか。	4	器具の移設取り外し跡の補修は建築工事とします。位置及び数量は参考図書として配布済みの電気設備工事及び機械設備工事図面を確認してください。
5	電気図面 E-07 に天井点検口は建築工事とし取付位置台数は現地調整するとありますが、建築内訳書 P6 には2箇所になっていますので見積では2箇所でもいいですか。	5	2箇所です。
6	内訳書 P9 ガラスの FL5 とありますが、図面上で見つけれないのですがどこに使用するのでしょうか。	6	契約後の現場の協議によるため図面に表示をしていませんが、内訳書の名称、摘要、数量で積算をしてください。
7	見積金額には影響ありませんが木製建具 WW-1 のガラスが図面では透明、内訳書では型になっていますがどちらでしょうか。	7	型板ガラス 4mm とします。図面 A-16 を訂正します。
8	内訳書 P12 にある界壁を図面に表示をお願いします。	8	図面 A-11 を訂正します。
9	A-14 の東側既存間仕切り壁に	9	クロス巻き込み目地を新たに

	はクロス差し込み目地は現状入っているのでしょうか。新たに入れるのでしょうか。		設けてください。
10	事務所Bの旧倉庫等の床の不陸調整は合板を取り外しての調整でしょうか。	10	合板を取り外して調整してください。
11	大引は防腐処理材でなくてもよろしいのでしょうか。	11	防腐剤塗布をしてください。
12	A-19 天井緑の部分 既存石膏ボード9.5+9.5を化粧石膏ボード9.5になっていますが、1枚張りでしょうか。	12	1枚張りです。
13	現状の世界情勢の関係で納入できない材料がありますが、情勢が変わらない場合、工期延長はできるのでしょうか。	13	契約事項により、工期の延長を請求することができます。