工事名称　　五城目署大潟駐在所車庫新築工事　SS-3

工事場所　　南秋田郡大潟村中央2番地7

（工事価格　　）

［工事概要］

工事名：五城目署大潟駐在所車庫新築工事　SS-3

工事場所：南秋田郡大潟村中央２番地7

敷地面積：909.12㎡

延床面積：18.07㎡

建物構造：軽量鉄骨造　平屋建て

［工事内容］

・五城目署大潟駐在所敷地内に車庫を新築する

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
建築工事	1	式		
計				

直接仮設

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設	1	式		
計				

土工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
地業	1	式		
計				

基礎工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
基礎工事	1	式		
計				

ユニット工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
ユニット工事	1	式		
計				

電気設備工事

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

直接仮設		直接仮設			直接仮設	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
脚立足場	存置　1ヶ月 運搬費共	18.1	㎡			
清掃 後片付け		18.1	㎡			
遣方		18.1	㎡			
墨出し		18.1	㎡			
計						

土工事	地業				地業	
名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
根切り	総掘り	12.8	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	6.4	m3			
敷きならし	締め固め共	6.4	m3			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	A-5-10 密粒　ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 500㎡未満	121	㎡			
地先境界ブロック	120×120×600 既存再使用 から練りﾓﾙﾀﾙ共	17.8	m			
土工機械運搬	根切り、埋戻し(小規模土工)	1	往復			
計						

基礎工事		基礎工事			基礎工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40　t=150	2.9	m3			
異形棒鋼 （SD295）	D10	145	kg			
異形棒鋼 （SD295）	D13	52	kg			
鉄筋加工組立		197	kg			
スクラップ	鉄くず　H2程度	8	kg			
鉄筋運搬費	４ｔ車　30km程度	197	kg			
型枠	普通合板型枠 基礎部 面木20mm含む	12.7	㎡			
型枠運搬費	4ｔ車　30km程度 往復	12.7	㎡			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12 L400	6	本			
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み (B種)	M12　取付手間	6	本			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(秋田 Ｂ地区)	呼び強度24　　スランプ18 土間コン	3.3	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	土間コン　　ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 50m3/回未満　　S15～S18	3.3	m3			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ(秋田 Ｂ地区)	呼び強度18　　スランプ15 捨てコン	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てｺﾝｸﾘｰﾄ　　人力打設 S15～S18	0.2	m3			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 基本料金 土間ｺﾝ	50m3/回以下	1	回			
ｺﾝｸﾘｰﾄ刷毛引き仕 上		16.2	㎡			
基礎天端ﾓﾙﾀﾙ補修	材工共	14.6	m			
打放し面補修	B 種 ｺｰﾝ処理　　部分目違いばらい	5.2	㎡			
計						

ユニット工事		ユニット工事			ユニット工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
車庫本体	GRN-3157H豪雪型程度 高耐風圧仕様	1	台			
施工費	ｼｰﾘﾝｸﾞ工事含む	1	式			
運搬費		1	式			
計						

電気設備工事		電気設備工事			照明取付工事	
名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
照明・ｽｲｯﾁ取付	照明：LGW51514 LE1程度 ｽｲｯﾁ：WNS5052B程度	1	式			
防雨入線ｶﾊﾞｰ		1	個			
施工費	配線接続共 材工共	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
CCUS活用費		4	か月			
計						